

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA A MAJERO  
Calle 608 No. 300 y Av. 472 Cobán, San Juan de Aragón  
Cajal Maíz, Guatemala A. Maizero

CALENDARIO DE OBRA SIGUIA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 10/01/2017  
FECHA DE TÉRMINO: 31/12/2018  
DÍA: 10, MES: 01, AÑO: 2018


FECHA DEL REPORTE

DÍA: 03, MES: 03, AÑO: 2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCERTO V/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES V/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEJERVA	ESTRVA	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Domestica tipo I	36,984,502.82	0.00	36,984,502.82	100%	33%	\$ 12,127,417.16	1925	2105	55%	LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PLANTA BUA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CAMBIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS:



RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ALBERTO GONZALEZ ROSA  
NOMBRE: M.C. GERARDO MANOJAN ORTIZ  
CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
CORREO ELECTRONICO: GERARDO.MANOJAN@CENAFOR.COM  
TEL. 19 DIGITOS: 2201817291  
FIRMA: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO  
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSION, LETRACION PÚBLICA, INFORME FISCO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO que CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, IV PROYECTO CONCLUIDO  
FINAL (CORPO DE AGOSTACIONES) MATRICES ESPECIFICAS DE LA OBRA (IV PROYECTO CONCLUIDO)  
MODELO PROGRAMAS PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROYECTO) PROGRAMAS PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.  
REPORTE DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2017

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL GIMNASIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PLANTA BUA

S.E.P.  
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
ÁREA DE ACCIONES DE CALIDAD PARA PRODUCTORES Y OTROS INTERESADOS  
DIRECCIÓN