

Ciudad de México a 09 de Mayo de 2018  
DPP/ITGAM/0548/2018

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
PRESENTE**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted para enviar el **Reporte del mes de Mayo de la Unidad Académica Departamental Tipo II** del Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero.

Sin otro particular por el momento, envío afectuosos saludos.

**A T E N T A M E N T E**  
"Excelencia en Educación Tecnológica"  
"Compromiso a la innovación de la Cultura"

**M.C. GERARDO MARCHANT ORTÍZ  
DIRECTOR**

C.p.p. minutarario  
C.p.p. Jefe de planeación, programación y presupuestación. GMO/agrt

Calle 608 y Av. 412 No. 300. Col. San Juan de Aragón. Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07470,  
México, D.F.

Tels. (55)26-51-62-75, (55)26-51-78-64  
www.itgustavoamadero.edu.mx



NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA A MADURO  
 COMPLEJO: Calle 50a No. 200 y Av. 417 Colonia San Juan de Aragón  
 CARRILLO: Cuzco, Guatemala a Maduro

FECHA DE INICIO: 18/12/2017  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 10/10/2016

FECHA DEL REPORTE: 9/5/2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA GUBERNAMENTAL INICIAL	MATRÍCULA GUBERNAMENTAL FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
2017	Unidad Académica Departamental 30a I	40,000.00	0.00	40,000.00	100%	0%	0%	1925	2100	19%	Ajustamente se está trabajando en la estructura del edificio y auditorio del edificio


COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ALBERTO GONZALEZ ROSAS

CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN


CORREO ELECTRÓNICO: BHE.TORREJAN@CONTRATOS.ITCNA.GU


TEL. Y/O DENTRO: 222717251

FIRMA: 

NOMBRE: M. C. GERARDO MARCANANT ORTIZ

TÍTULO DIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

FIRMA: 

SELLO OFICIAL: 

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO


EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FISCO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA VIA PROYECTO CONCLUIDO

PAIS ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)  
 PAIS (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
 PROYECTO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC PROYECTO DE OBRA A LA CALIDAD  
 PARA (PROYECTO EDUCATIVO NORMAL)

ABE (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBEA DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.  
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
		

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2017

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA